



COMUNE DI GOLFERENZO

PROVINCIA DI PAVIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 01

DATA 11.02.2023

Oggetto: Installazione di un sistema di accumulo collegato all'impianto fotovoltaico esistente sul Municipio. Approvazione contabilità finale, C.R.E. e liquidazione. CUP I19J21017080002
CIG Z4134B3EA8

L'anno **Duemila ventitré** il giorno **undici** del mese di **febbraio** nel proprio ufficio

Richiamata la delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 20/01/2022 ad oggetto: "Conferimento incarico all'ing. Daniele Sclavi dipendente dell'Unione dei Comuni Prima Collina ai sensi dell'art. 1 comma 557 l. 311/2004", in forza della quale al sottoscritto venivano attribuite le competenze assegnate al servizio tecnico del Comune di Golferenzo dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 19/12/2022: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2023-2025 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267/2000";
- la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 19/12/2022: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023/2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2023 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011)";
- gli articoli n. 179 e n. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed i principi contabili vigenti;

Vista la deliberazione regionale n. 3744 del 26 ottobre 2020, con la quale è stata definita l'iniziativa "Bando AxEL – Contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di Accumulo per Enti Locali" al fine di diffondere l'utilizzo di sistemi per un uso più efficiente delle fonti energetiche rinnovabili e la riduzione dei consumi energetici e ciò contribuendo - di conseguenza - alla riduzione delle emissioni inquinanti ed al miglioramento della qualità dell'aria in Lombardia;

Dato Atto che Regione Lombardia con decreto n. 12910 del 29/09/2021 ha disposto il rifinanziamento del Bando e pertanto l'ammissione al contributo del progetto presentato dal Comune di Golferenzo assegnando l'importo di € 13.200,00, di cui € 6.600,00 esigibili nell'annualità 2021 ed € 6.600,00 nel 2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21/12/2021 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto per una spesa complessiva di € 13.200,00 interamente

finanziati con il contributo regionale concesso e imputati all'intervento 1.05-2.05.99.99.999 CAP. 6150/155/99 del bilancio 2021-2023;

Richiamate:

- la determinazione n. 1 del 22/01/2022 con cui si affidavano le opere specialistiche impiantistiche di installazione sistema di accumulo collegato all'impianto fotovoltaico esistente sull'edificio comunale, direttamente ad operatore economico qualificato ECOTECHNO IMPIANTI SRL con sede in viale Romera n. 4 – 27050 Torricella Verzate (PV), C.F./P.I. 02706760184, al prezzo di € 10.533,00 + IVA 10%;
- il contratto per corrispondenza ad uso del commercio sottoscritto in data 19/02/2022;
- il verbale di consegna ed inizio dei lavori in data 26/05/2022;

Considerato che in data 29/09/2022 è stato firmato il Certificato di ultimazione dei lavori che risultano pertanto ultimati in tale data;

Dato atto che nella medesima data il direttore dei lavori ha redatto il Conto finale dei lavori, da cui risulta l'importo contabilizzato, al netto del ribasso, pari a € 10.533,00 + IVA 10% e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

Dato atto che il RUP ha provveduto alla redazione del certificato di pagamento unico a saldo per € 10.533,00 + IVA 10% e quindi definire, nel Quadro economico finale, la spesa complessiva dell'intervento in € 11.586,30;

Verificata la regolarità della ditta con Durc On Line numero protocollo INAIL_35496779 con scadenza validità il 14/03/2023;

Ritenuta la documentazione completa e meritevole di approvazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito,


D E T E R M I N A

- di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare la contabilità finale dei lavori di installazione di un sistema di accumulo collegato all'impianto fotovoltaico esistente sul Municipio in via Roma n. 2, il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Certificato di Pagamento a saldo di € 10.533,00 + IVA 10% per complessivi € 11.586,30 all'impresa ECOTECHNO IMPIANTI SRL con sede in viale Romera n. 4 – 27050 Torricella Verzate (PV), C.F./P.I. 02706760184;
- di approvare il Quadro economico finale da cui risulta una spesa complessiva di € 11.586,30;
- di pagare alla summenzionata ditta la fattura n. 2022V1000787 del 28/12/2022 di euro 11.586,30 imputati al capitolo 6150/155/99, impegno n. 20/2022;
- di dare atto che si procederà una volta pervenuta regolare documentazione fiscale, previa verifica dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla regolarità contributiva e dalla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Daniele Sclavi;

- di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. 33/2013;
- di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all'adozione del presente provvedimento;
- di dare atto altresì che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
- di disporre che copia del presente provvedimento venga pubblicata, ai soli fini della trasparenza e della pubblicità all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. come previsto dall'art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009;
- di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Daniele Sclavi



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'DSe', written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp in blue ink. The stamp contains the text 'COMUNE DI GOLFERENZO' around the top and 'Prov. PAVIA' around the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a shield with a crown on top, flanked by two figures, and a banner below.